

附件：

新疆维吾尔自治区装配式建筑工程 补充工程量清单

自治区住房和城乡建设厅

2023 年 9 月

说 明

一、《新疆维吾尔自治区装配式建筑工程补充工程量清单》（以下简称《补充清单》）与《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及我区有关工程量清单计价的规定配套使用。

二、“装配式混凝土结构工程”的工程量清单编制，按本《补充清单》项目执行；“装配式钢结构工程”“装配式木结构工程”的工程量清单编制，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）中金属结构工程、木结构工程的有关清单项目及规定执行。

三、本《补充清单》附录项目所描述的吊装，均包括装配式预制混凝土构件的供应和安装。

附录 E 混凝土及钢筋混凝土工程

E.18 装配式预制混凝土结构

装配式预制混凝土结构工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按下表的规定执行。

E.18 装配式预制混凝土构件（010518）

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
X010518001	装配式预制混凝土实心柱	1.截面形式（矩形柱、圆形柱或异形柱） 2.混凝土强度等级 3.钢筋种类及含量 4.连接方式 5.灌浆料材质 6.其他要求	m ³	按设计图示构件尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件等所占体积，构件外露钢筋、连接件及吊环体积亦不增加。	1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 3.接头区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4.灌（注）浆料 5.搭设及拆除钢支撑
X010518002	装配式预制混凝土单梁	1.截面形式（矩形梁或异形梁） 2.混凝土强度等级 3.钢筋种类及含量 4.连接方式 5.灌浆料材质 6.其他要求			
X010518003	装配式预制混凝土叠合梁	1.截面形式（矩形梁或异形梁） 2.混凝土强度等级 3.钢筋种类及含量 4.连接方式 5.灌浆料材质 6.其他要求			
X010518004	装配式预制混凝土实心剪力墙板	1.构件类型（内墙或外墙） 2.墙厚度 3.混凝土强度等级 4.钢筋种类及含量 5.竖向连接方式 6.水平连接方式 7.接缝处防水要求 8.其他要求	m ³	按设计图示构件尺寸以体积计算，依附于构件制作的各类保温层、饰面层的体积并入相应构件中，不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及线箱等所占体积，构件外露钢筋、连接件及吊环体积亦不增加。	1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 3.连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4.灌（注）浆料 5.填缝、嵌缝、打胶 6.搭设及拆除钢支撑
X010518005	装配式预制混凝土夹心保温剪力墙板				
X010518006	装配式预制混凝土叠合剪力墙板				
X010518007	装配式预制混凝土外挂墙板	1.墙厚度 2.混凝土强度等级 3.钢筋种类及含量 4.连接方式 5.接缝处防水要求 6.其他要求	m ³	按设计图示构件尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件等所占体积，构件外露钢筋、连接件及吊环体积亦不增加。	1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定 3.连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4.填缝、嵌缝、打胶 5.搭设及拆除钢支撑
X010518008	装配式预制混凝土女儿墙				

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
X010518009	装配式预制混凝土整体板	1.板类型（预应力板或非预应力板） 2.板厚度 3.混凝土强度等级 4.钢筋种类及含量 5.其他要求	m ³	按设计图示构件尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及线箱等所占体积，构件外露钢筋、连接件及吊环体积亦不增加。	1.结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 3.钢筋整理 4.搭设及拆除钢支撑
X010518010	装配式预制混凝土叠合楼板				
X010518011	装配式预制混凝土楼梯	1.楼梯类型 2.混凝土强度等级 3.钢筋种类及含量 4.连接方式 5.接缝处防水要求 6.其他要求	m ³	按设计图示构件尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件等所占体积，构件外露钢筋、连接件及吊环体积亦不增加。	1.结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 3.连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 4.嵌缝、打胶 5.搭设及拆除钢支撑
X010518012	装配式预制混凝土阳台	1.构件类型 2.板厚度 3.混凝土强度等级 4.钢筋种类及含量 5.连接方式 6.接缝处防水要求 7.其他要求	m ³	按设计图示尺寸以体积计算，扣除洞口，不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积，构件外露钢筋、连接件及吊环体积亦不增加。构件外露钢筋、连接件及吊环体积亦不增加。	1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑。 3.连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接。 4.填缝、嵌缝、打胶 5.搭设及拆除钢支撑
X010518013	装配式预制混凝土凸（飘）窗				
X010518014	装配式预制混凝土空调板				
X010518015	装配式预制混凝土压顶				
X010518016	其他构件				
X010518017	梁、柱接头后浇混凝土	1.混凝土种类 2.混凝土强度等级	m ³	按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件及孔洞等所占的体积，预制构件边缘倒角部分及后浇混凝土键槽部分不增加。	混凝土输送、浇筑、振捣、养护
X010518018	叠合梁后浇混凝土				
X010518019	叠合板后浇混凝土				
X010518020	叠合剪力墙后浇混凝土				
X010518021	连接墙、柱后浇混凝土				
注：1.保温层（饰面板）如果依附于构件制作，需在项目特征中描述保温层（饰面板）的材质、厚度，并计入清单工程量中。 2.墙板的门窗情况，要求注明是否有依附于外墙板制作的凸（飘）窗或门窗洞口。 3.后浇混凝土清单中包含后浇混凝土对应的模板，不再单列措施项目清单。后浇混凝土内钢筋按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）钢筋工程列项目清单，在项目特征进行描述“后浇混凝土钢筋”。					